"TIM-COP" DOO
Preduzeće za proizvodnju,
inženjering i usluge
Ilandža br. 12 , Temerin

MERENJE OTPORNOSTI UZEMLJENJA

IZVEŠTAJ BR: 25/24

Objekat: Distributivna transformatorska stanica TS 10(20)/0.4 kV "PUTNIČKA"u železničkoj stanici u Novom Sadu.

Investitor: "Infrastruktura Železnice Srbije" a.d. Nemanjina 6/4, Beograd.

MERENJE OTPORA UZEMLJENJA (SRPS N.B2.763)

Datum merenja:	22.04.2024.
Merni instrument:	METREL EUROTEST 61557
Serijski broj mernog instrumenta:	14064558
Merna metoda:	UI
Izmerena vrednost radnog uzemljenja:	-
Izmerena vrednost zaštitnog uzemljenja:	-
Izmerena vrednost združenog uzemljenja:	0,87 Ω

U Temerinu,
dana 23.04.2024. godine.

Zaključak:
Izmerena vrednost otpora združenog uzemljenja **zadovoljava** zahteve iz važećih tehničkih propisa (Tehnička preporuka br. 9 EPS-a).

Merenje izvršio: Overava:

DOO * TIM-COP * TEMERIN

SERTIFIKOVANI SISTEMI MENADŽMENTA
StandCert
QS-0236 ISO 9001
ES-0064 ISO 14001
OH-0033 ISO 45001